

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการซื้อสังการนายกรัฐมนตรี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๕

## กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้านครหลวง)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
นโยบายหลักด้านที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการ แข่งขันของไทย	เรื่องย่อยที่ ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและ ความหลากหลายของ แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริม พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ระดับโลกที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น	<p><b>แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน</b></p> <p>การไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ เป้าหมายระยะทางรวม ๒๓๖.๑ กิโลเมตร โดยในปี ๒๕๖๔ ดำเนินการแล้วเสร็จรวมระยะทาง ๕๕.๗ กิโลเมตร ได้แก่ โครงการสีลม โครงการจิตรลดา โครงการปทุมวัน โครงการพหลโยธิน โครงการพญาไท โครงการสุขุมวิท โครงการนนทรี (บางส่วน) โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และโครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพิ่มเติม)</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ในปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมายระยะทาง ๑๑.๙ กิโลเมตร ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จระยะทางรวม ๖.๓ กิโลเมตร ซึ่งเป็นการดำเนินการในพื้นที่โครงการนนทรี ส่งผลให้ปัจจุบันโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน มีระยะทางแล้วเสร็จสะสมเพิ่มขึ้นรวม ๖๒ กิโลเมตร สำหรับระยะทางในส่วนที่เหลือ ๕.๖ กิโลเมตร การไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕</p>	๕๒.๙๔ (จากเป้าหมาย ในปี ๒๕๖๕)	ใช้เงินรายได้ของ การไฟฟ้านครหลวง