

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการซื้อสิ่งการนายกรัฐมนตรีน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

กระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน การประปานครหลวง

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ น้ำประปา	โครงการปรับปรุง กิจการประปา แผนหลักครั้งที่ ๙	<p>๑. กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง <p>๑.๒ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (สัญญา SV-๙๐๑)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ในขั้นตอนการควบคุมก่อสร้าง <p>๑.๓ งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๑๑๕/๒๔ กิโลโวลต์ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (สัญญา S-MS-๙)</p> <p>๑.๓.๑ งานจัดทำอาคารสถานีจ่ายไฟฟ้า ๑๑๕/๒๔ KV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ผู้รับจ้างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เร่งรัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา</p> <p>๑.๓.๒ งานจัดทำ ๒๔ KV Duct Bank, Cable Trench, Cable Tray, ท่อ Conduits และ บ่อ Manhole พร้อมอุปกรณ์</p>	๑๖.๔๗*			๑,๐๙๒.๐๔*

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		<p>ประกอบ ดำเนินงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน (Duct Bank) งานก่อสร้างบ่อพักสายและฝาบ่อพัก</p> <p>๒. กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ</p> <p>๒.๑ งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SD-๙๐๓(R๑))</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ <p>๒.๒ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-๙๐๓)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างควบคุมงานก่อสร้าง <p>๒.๓ งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๔ สัญญา ได้แก่ สัญญา G-TN- ๙A G-TN-๙B G-TN-๙C และ G-TN-๙D <p>๓. กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ</p> <p>๓.๑ งานจ้างออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และสถานีไฟฟ้าย่อยพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SD-๙๐๔)</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานให้บริการ สํารวจ ออกแบบ งบประมาณราคา จัดทำเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ 	<p>๓๖.๓๗*</p> <p>๔.๒๔*</p>			<p>๕,๙๖๐.๖๗*</p> <p>๒๕๑.๕๒*</p>

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		<p>๓.๒ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย และงานสำรวจและออกแบบสถานีสูบน้ำมินบุรี ขนาด ๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง <p>๓.๓ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด ถังเก็บน้ำใส ขนาด ๑๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง เพื่อหาผู้ให้บริการงานออกแบบและควบคุมงาน <p>๓.๔ งานสำรวจและออกแบบสถานีสูบน้ำบางพลี ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างผู้ให้บริการงานจ้างสำรวจและออกแบบดำเนินการสำรวจออกแบบ <p>๔. กลุ่มงานก่อสร้างวางท่อประปา</p> <p>๔.๑ งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการฯ ดำเนินการสำรวจออกแบบและปรับแก้ไขเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ <p>๔.๒ งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างผู้ให้บริการงานจ้างสำรวจและออกแบบดำเนินการสำรวจออกแบบ 	๑๙.๙๘*			๒,๐๐๑.๔๒*

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
	การขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอและมั่นคง	<p>๔.๓ การวางท่อประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ โดยการวางท่อประปาขนาด ๑๐๐-๑,๘๐๐ มิลลิเมตร ที่ กปน. ดำเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p> <p>- สะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะทาง ๒๙.๕๒๒ กิโลเมตร</p> <p>โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ก่อสร้างวางท่อประปาเป็นระยะทาง ๕๖.๕๓๓ กิโลเมตร</p>	๘๐.๗๖	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการจัดทำสัญญา - ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน - ปัญหาสภาพหน้างานไม่พร้อม เช่น ไม่มีท่อระบายน้ำ เป็นต้น 		๘๕.๗๔๐
การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชนและทะเล	การปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเพื่อลดน้ำสูญเสีย ระยะทางจำนวน ๘๔๔.๗๕๑ กิโลเมตร	๘๒.๕๒	<ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาอุปสรรคหน้างาน - ปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานเจ้าของพื้นที่ - หาแนวทางเพื่อลดปัญหาอุปสรรคหน้างาน 	๒,๖๓๕.๔๔๗

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนรองรับ Thailand 4.0	<p>โครงการเพิ่มช่องทางชำระเงินในรูปแบบออนไลน์</p> <p>๑. เพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์ ประเภทหักบัญชีธนาคารผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร โดยพัฒนาระบบรับชำระเงินค่าน้ำประปาแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Counter ATM Mobile App และ Website ร่วมกับ</p> <p>๑.๑ ธนาคารกรุงเทพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดใช้งานระบบ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ <p>๑.๒ ธนาคารไทยพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดใช้งานระบบ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ <p>๑.๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดใช้งานระบบ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ <p>๑.๔ ธนาคารออมสิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างพัฒนาระบบโดยธนาคาร <p>๑.๕ ธนาคารแลนด์แอนด์เ้าส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างพัฒนาระบบโดยธนาคาร <p>๑.๖ การไฟฟ้านครหลวง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานโดย กฟน. <p>๑.๗ เคาน์เตอร์เซอร์วิส</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างพัฒนาระบบโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิส <p>๒. เพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์ ประเภท Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ร่วมกับ Shopee Pay</p>	๘๐.๐๐*			ไม่ใช้งบประมาณ

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		<p>- เปิดใช้งานระบบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการชำระเงินกรณีนิติบุคคล แบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Website และ Mobile App ของธนาคารในรูปแบบ กลุ่มนิติบุคคล</p> <p>๓.๑ ธนาคารไทยพาณิชย์</p> <p>- เปิดใช้งานระบบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>๓.๒ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</p> <p>- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบโดยธนาคาร</p> <p>๓.๓ ธนาคารกรุงไทย</p> <p>- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบโดยธนาคาร</p>				